

# 三菱重工工作機械株式会社様 クールクリーンファン設置工事 工程表

2020.6.12

工 事 内 容	7/1 (水)	7/2 (木)	7/3 (金)	7/4 (土)	7/5 (日)	7/6 (月)	7/7 (火)	7/8 (水)	7/9 (木)	7/10 (金)	7/11 (土)	7/12 (日)	7/13 (月)	7/14 (火)	7/15 (水)	7/16 (木)	7/17 (金)	7/18 (土)	7/19 (日)	7/20 (月)	7/21 (火)	7/22 (水)	7/23 (木)	7/24 (金)	7/25 (土)	7/26 (日)	7/27 (月)	7/28 (火)		
<b>屋外工事</b>																														
コンクリート基礎工事	←→		※どちらか1日作業 重機及び大型車両作業																											
架台設置工事(CC-1,CRF-1)										←→																				
機器搬入										←→	※4t車×2																			
機器据付工事(CC-1,CRF-1)										←→	※レッカー作業																			
ダクト工事																	←→	※スカイマスター作業												
電気工事																					←→									
給水工事																					←→									
<b>屋根工事</b>																														
ルーフファン設置工事										←→	※レッカー作業																			
<b>屋内工事</b>																														
ダクト工事										←→							←→													
電気工事																	←→													
給水工事																	←→													
一次側電気工事(別途)	※7/17操作盤設置後に接続をお願いします																													
予備日																													←→	
試運転調整	※全工事完了後に日程調整して行います																													

※天候等により日程変更がある場合は御協議のうえ調整となります